

ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՀԱՊՄԱՆԱԿԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ  
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԸՆԴԱՐՁԱԿՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  
ԾՐԱԳԻՐ



Մարտ, 2014 թ.

## ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նկարագիր.....	3
2. ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ .....	3
3. ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.....	5
4. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ .....	6
5. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍԵՂԱՍՍՆ ՍԻԶՈՑՆԵՐԸ.....	7
6. ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԻՆՍԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԱԽԵՍԱՆԵՐԸ .....	8
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ .....	10
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՍՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԾՐԱԳԻՐ .....	19

## 1. Նկարագիր

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորումը (ԷՄՀԾ ԼՖ), որի համար դիմել է Հայաստանի կառավարությունը, նախատեսված է Էլեկտրահաղորդման գիսավորման ակտիվների հիմնանորոգման/փոխարինման միջոցով բարձրացնելու էլեկտրահաղորդման ցանցի հուսալիությունն ու կարողությունը: Այս նպատակին հասնելու նպատակով ԷՄՀԾ ԼՖ-ն ներառելու է Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ (ԲԷՑ) Հաղթանակի ենթակայանի ամբողջական հիմնանորոգումն ու ընդարձակումը: Ենթակայանը շահագործման է հանձնվել 1988թ., որից հետո հիմնանորոգման չի ենթարկվել: Հիմնական սարքավորումները և օժանդակ կառույցները ունեն փոխարինման կարիք պահեստամասերի բացակայության և բետոնե հիմքերի ու պողպատյա հենարանների քայլայման պատճառով: Սարքավորումների վատ վիճակը երբեմն հանգեցնում է անջատումների սարքավորումների խափանման պատճառով: Հաղթանակի ենթակայանի հիմնանորոգման ու ընդարձակման նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում պահանջվում է Բնապահպանական կառավարման ծրագիր (ԲԿԾ):

## 2. ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### Վայրը և տեղանքի նկարագիրը

Հաղթանակի ենթակայանը գտնվում է մայրաքաղաք Երևանի արևմտյան մասում: Երևանը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում՝ Հայաստանի կետրոնական հատվածի արևմուտքում: Քաղաքի վերին մասը երեք կողմից շրջապատված է լեռներով, իսկ հարավային ուղղությամբ՝ իջնում մինչև Հրազդան գետի ափերը: Այն սահմանակից է ՀՀ Արագածոտնի, Կոտայքի, Արարատի և Արմավարի մարզերին: Քաղաքը գտնվում է ծովի մակարդակից 865-1390մ բարձրության վրա:

Երևանի կլիման կիսաչոր մայրացամաքային է՝ շոգ և չոր ամառներով և ցուրտ ու ձնառատ ձմեռներով: Հուլիս ամսին միջին ջերմաստիճանը  $25.8^{\circ}\text{C}$  է, իսկ առավելագույն բացարձակ ջերմաստիճանը՝  $42^{\circ}\text{C}$ : Հունվար ամսին միջին ջերմաստիճանը  $-3.6^{\circ}\text{C}$  է, իսկ նվազագույն բացարձակ ջերմաստիճանը՝  $-28^{\circ}\text{C}$ : Միջին տարեկան ջերմաստիճանը  $11.9^{\circ}\text{C}$  է, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը՝ 61%, տեղումների միջին տարեկան քանակը՝ 291-353մմ:

Գտնվելով կառուցապատված գոտում՝ շինարարական աշխատանքների տարածքում կենդանական աշխարհ գոյություն չունի: Ենթակայանը կառուցված է տուֆի փակված հանքի վերամշակված տարածքում: Շինարարության վայրն ունի հարթ մակերես և շրջապատված է խաղողի փոքր այգիներով հարավից և հարավ-արևելքից և փոքր արտադրական ցեխներով արևմուտքից և հարավ-արևմուտքից: Խաղողի այգիները պատկանում են հարևան գյուղական համայնքների ռեզիլենտներին և մշակվում է նրանց կողմից անձնական օգտագործման նպատակներով: Զմշակված հողերը գտնվում են ենթակայանից հյուսիս: Ամենամոտ բնակելի գտնվում է մոտ 300մ

հեռավորության վրա: Տեղանքի հարավային պարսպից 7մ հեռավորության վրա կա փոքր առու (ջրի հոսք):

Ենթակայանի մուտքի մոտով անցնող պետական ճանապարհը օգտագործվելու է հյուսիսից տեղանքին մոտենալու համար: Սերձատար ճանապարհների կան նաև ենթակայանի ցանկապատի շուրջ: Սերձատար ճանապարհների օգտագործումը չի սահմանափակի գյուղատնտեսական հողերի հասանելիությունը: Բոլոր շինարարական մեքենաներն ու սարքավորումները կայանվելու են ցանկապատված գոտու ներսում: Ծրագրի իրականացումը որևէ ժամանակավոր կամ մշտական ազդեցություն չի ունենա հարեւան արտադրական ցեխերի վրա:

Ենթակայանն ունի՝ (ա) երկու 220կՎ օդային էլեկտրահաղորդման գիծ (ՕԷԳ), (բ) երկու 220կՎ գլխավոր տրանսֆորմատոր (ԳՏ), և (գ) երեք 10կՎ սնուցման լարերի հատված: ԳՏ-ներից մեկը 220/(35)/10կՎ 20ՄՎԱ տրանսֆորմատոր է, իսկ մյուսը՝ 220/10/(6)կՎ 63ՄՎԱ տրանսֆորմատոր:

Ենթակայանը զբաղեցնում է 2.6 հեկտար ցանկապատված տարածքը, որն ունի հետևյալ չափերի տարրեր շինություններ (Երկարություն x լայնություն x բարձրություն):

- հսկման և բաշխման շենք (այդ թվում գրասենյակներ և մարտկոցի սենյակ)` 41.7x12.05x5մ;
- 10կՎ սնուցման լարերի հատվածներ և դրանց հետ կապված երկու շինություն՝ 36.7x9.1x5մ և 15.9x5.18x5մ յուրաքանչյուրը, և
- հերթապահ մաս՝ 6x3x4մ.:

Ենթակայանի արևմտյան կողմը ներկայումս օգտագործվում է որպես շահագործումից հանված նյութերի և սարքավորումների պահեստ:

### Ծրագրի աշխատանքների շրջանակ

Ենթակայանի վերակառուցումն ու ընդարձակումը ներառելու է հետևյալը.

- Երկու 220կՎ հիմնական տրանսֆորմատորների (ՀՏՖ) փոխարինումը,
- 220կՎ բաց բաշխիչ սարքի (ԲԲՍ) ամբողջական փոխարինումը,
- Առոր 110կՎ բաց բաշխիչ սարքի կառուցումը չորս օդային էլեկտրահաղորդման գծերի (ՕԷԳ) բջիջներով
- Կարգավարական և օպերատիվ կառավարման ներկա շենքի քանդումը և նոր շենքի կառուցումը,
- Փոփոխական հոսանքի և հաստատուն հոսանքի համակարգերի (ՓՀ և ՀՀ), այդ թվում բաշխման համակարգի, լիցքավորման ազրեգատների, փոխարկիչների և մարտկոցների փոխարինումը,
- SCADA համակարգի տեղադրումը և պաշտպանության ուղեների փոխարինումը,

- 10կՎ բաշխիչ սարքերի և դրանց հետ կապված շենքի փոխարինումը,
- հողակցման համակարգի վերակառուցումը,
- յուղի հավաքման համակարգի վերակառուցումը,
- ճանապարհների և մայթերի կառուցումն ու վերակառուցումը,
- մալուխային խրամուղիների վերակառուցումը,
- հրդեհի ահազանգման և հրդեհի տեղայնացման համակարգի տեղադրումը,
- արտաքին ջրահեռացման համակարգի կառուցումը և կոյուղու համակարգի վերակառուցումը, և
- արտաքին լուսավորության վերականգնումը:

Այս բոլոր աշխատանքները տեղի են ունենալու արդեմ գոյություն ունեցող ենթակայանի տարածքում (ինչպես ցույց է տրված պատկեր 1-ում), և ազդեցության գոտին սահմանափակված կլինի գոյություն ունեցող ենթակայանի տարածքով:



Պատկեր 1: Տեղանքի հատակագիծ

### 3. ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի հետևյալ օրենսդրությունը սահմանում է ծրագրի աշխատանքներին վերաբերող իրավական շրջանակը:

*Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին ՀՀ օրենք (1994թ.)*

Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենքի նպատակն է ՀՀ այն գլխավոր սկզբունքները, որոնք ուղղված են մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովմանը և օդի

որակի բարելավմանը, օդի որակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և այլ ներգործության կանխմանն ու մեղմանը և հասարակական հարաբերությունների կարգավորումը:

Այս օրենքի համաձայն կապալառուն պետք է քանդման և շինարարական աշխատանքներն, ինչպես նաև թափոնների փոխադրումը ու ժամանակավորման պահեստավորումը կազմակերպի այնպես, որ նվազեցնի փոշու և այլ տեսակի արտանետումները օդ:

#### *Թափոնների մասին ՀՀ օրենք (2004թ.)*

Օրենքն ապահովում է իրավական և տնտեսական հիմք թափոնների հավաքման, փոխադրման, դրանց ազատման, վերամշակման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների, մարդկանց կյանքի ու առողջության վրա բացասական ներգործության կանխման համար: Օրենքը սահմանում է պետական լիազորված մարմինների, ինչպես նաև թափոններ ստեղծող կազմակերպությունների դերերը և պարտականությունները թափոնների կառավարման բնագավառում:

Այս օրենքի համաձայն քանդման, շինարարության, ապամոնտաժման և տեղադրման աշխատանքների արդյունքում ստեղծված թափոնները պետք է համապատասխան կերպով վերամշակվեն կամ հեռացվեն դրանց համար նախատեսված վայրերում:

#### *Չրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին ՀՀ օրենք (1995թ.)*

Օրենքը սահմանում է գործունեության այն տեսակները, որոնք ենթակա են շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման և էկոլոգիական փորձաքննության:

Համաձայն այս օրենքի Հաղթանակի ենթակայանում պլանավորվող աշխատանքները ենթակա չեն էկոլոգիական փորձաքննության:

#### *Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենք (1998թ.)*

Համաձայն այս օրենքի Հաղթանակի ենթակայանում պլանավորվող աշխատանքները պահանջում են շինարարական բույլտվության առկայություն:

### **4. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ**

Հաղթանակի ենթակայանի հարեւան համայնքները համարվում են ազդեցության ենթակա կողմեր շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում: ԲԿԾ-ը հրապարակվելու է Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ ինտերնետային կայքում: Պլանավորվող աշխատանքների վերաբերյալ կարճ տեղեկատվությունը և հարցերի ու բողոքների համար կապի տվյալները կտեղադրվեն աշխատանքների իրականացման վայրում և/կամ դրա անմիջական մոտակայքում/համայնքում:

## 5. ՀՆԱԲԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

ԲԿԾ-ը ծածկում է բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունները, որոնք կարող են առաջանալ ծրագրի իրականացման հետևանքով, և ապահովում է մեղմման միջոցներ, որոնք ծածկում են ենթակայանների սարքավարումների բարելավման և նոր սարքավորումների տեղադրման արդյունքում առաջացող ազդեցությունները, այդ թվում աշխատողների առողջության ու անվտանգությունը, հողային աշխատանքները և կոչտ ու վտանգավոր թափոնների կառավարումը: Բնապահպանական կառավարման ծրագիրը, որն ընդգրկում է կառավարման ու մոնիթորինգի ծրագրերն ըստ ծրագրի իրականացման փուլերի և աշխատանքների, ներկայացված է Հավելված 1-ում:

Թափոնների կառավարումը բնապահպանական ազդեցությունների մեղմման՝ ծրագրի համար մշակված պլանի ամենաբարդ խնդիրն է: Ծինարարության փուլում նախատեսվող թափոնների գլխավոր տեսակներն են՝ (1) անվտանգ՝ քանդման հետևանքով առաջացած բեկորները, այլ տեսակի անվտանգ շինարարական թափոնը, փորման աշխատանքների արդյունքում նյութերի ավելցուկը, հնացած սարքավորումները, և (2) վտանգավոր՝ կապարի մարտկոցները և մարտկոցային թրուները, տրանսֆորմատորների օգտագործված յուղերը, օգտագործված դողերը, ֆիլտրերը և շինարարական տեխնիկայի ու մեքենաների յուղերը:

Անվտանգ թափոնները՝ քանդման հետևանքով առաջացած բեկորները, այլ տեսակի անվտանգ շինարարական թափոնը, փորման աշխատանքների արդյունքում նյութերի ավելցուկը, կիեռացվեն պաշտոնապես հատկացված վայրեր: Ծինարարության կապալառուն թափոնների հեռացման թույլտվությունը պետք է ստանա Երևանի քաղաքապետարանից մինչև դրանց հեռացումը:

Հնացած սարքավորումները կպահեն Հաղթանակի ենթակայանի տարածքում մինչև դրանց վաճառքը կամ հնարավոր կրկնակի օգտագործումը ԲԷՅ-ի կողմից: Ենթակայանի արևմտյան մասում առանձնացված բացօյյա տարածքը կօգտագործվի որպես շահագործումից հանված սարքավորումների պահեստ:

Ծինարարական տեխնիկայի և մեքենաների սպասարկումը կատարվելու է մասնագիտացված սպասարկման կենտրոններում, որոնք կարողանում են վարվել օգտագործված դողերի, ֆիլտրերի ու յուղերի հետ:

Հաղթանակի ենթակայանում տրանսֆորմատորային յուղերը գնահատվել են ՀՀ Բնապահպանության նախարարության «Թափոնների ուսումնասիրման կենտրոն» ՊՈԱԿ կողմից 2010թ.<sup>1</sup> օգտագործելով DEXSIL L2000 DX վերլուծող սարքը: Համաձայն գնահատման արդյունքների՝ Հաղթանակի ենթակայանում տրանսֆորմատորային յուղերը չեն պարունակում պոլիխլորացված բիֆենիլներ: Չանի որ ներկայումս չկա վերամշակման լիցենզավորված տեղական կայան, օգտագործված յուղերը փոխադրվելու են ԲԷՅ-ի Շահումյան-2 ենթակայանից 3կմ հյուսիս-արևելք և պահվելու յուղերի համար նախատեսված պահեստում մինչև լիցենզավորված կապալառուի կողմից վերամշակումը: Օգտագործված յուղերը պետք է փոխադրվեն փակ և կնքված կոնտեյներներում կամ բարերում փակ մեքենայով: Չանի որ

շահագործումից հանված կապարի մարտկոցների և մարտկոցային թթվի թափումը աղբանոցում արգելված է, և քանի դեռ ներկայումս երկրում չկա վերամշակման/չեղորացման լիցենզավորված տեղական կայան, թու պարունակող մարտկոցները պետք է փոխադրվեն 3.5կմ հյուսիս-արևելք ԲԷՅ-ի գլխավոր մասնաճյուղ և համապատասխան կերպով պահվեն պահեստում թթվի հեռացումից հետո, մինչև որ ստեղծվի նման տեսակի կայան: Մարտկոցները պետք է պաշտպանվեն կարճ միացումից և փակ մեքենայով փոխադրման ընթացքում շարժվելուց: Պահեստը պետք է լինեն կողպվող և օդափոխվող սենյակ՝ չքափանցող նյութով պատված հատակով և մարտկոցների համար պահարաններով: Թթուն պահվելու է համապատասխան բարերում, որոնք ունեն երկրորդային մեկուսից պատյան: ԲԷՅ-ի վերապատրաստում անձնակազմը կապատրաստի մարտկոցներն ու թթուն պահպաննանը: Թթի հետ վարվելու դեպքում պետք է օգտագործվեն համապատասխան անձնական պաշտպանից պարագաներ (ԱՊՊ):

ԲԿԾ-ն կապ է սահմանում սույն հաշվետվությունում նշված կառավարման ու մեղմնան միջոցների և ծրագրի շինարարության ու շահագործման փուլերի ընթացքում միջոցների ճիշտ իրականացման ու կառավարման միջև: Այն տալիս է մանրամասն տվյալներ այդ ազդեցությունների մեղմնան միջոցների ու պարտականությունների, մեղմնան ծախսերի և մեղմնան միջոցների իրականացման ու արդյունավետության մոնիթորինգի ու վերահսկողության վերաբերյալ:

## **6. ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԻՆՍԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՍԽԵՍԱՆԵՐԸ**

ԲԷՅ-ը պատասխանատու է ԲԿԾ իրականացման համար: Բնապահպանական կառավարման ծրագրի աղյուսակը, քաղված այս ԲԿԾ-ից, ներառվելու է մրցութային փաթեթում և կազմելու է աշխատանքների կատարման պայմանագրերի մասը, որպեսզի կապալառուն տեղյակ լինի կիրառվելիք մեղմնան միջոցների մասին, կարողանա ճիշտ գնահատել դրանց գծով ծախսը ու ներառել նախահաշվում և պահպանի ԲԿԾ-ով նախատեսված պարտավորությունները, ինչպես պայմանագրի ցանկացած այլ պայման:

### **Շինարարության կապայառու պարտականությունները**

ԲԷՅ-ը պետք է Շինարարական բույլտվություն նախագծված ծաշխատանքների համար: Եթե պահանջվեն այլ լրացուցիչ լիցենզիաներ, բույլտվություններ (օրինակ՝ քափունների հեռացման և այլնի համար), շինարարական ընկերությունը պետք է ստանա դրանք իր կարողությունների շրջանակում:

### **ԲԿԾ իրականացման մոնիթորինգը**

ԲԷՅ-ը ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում ԲԿԾ իրականացման և աշխատանքների բնապահպանական մոնիթորինգի կազմակերպման համար: Աշխատանքների բնապահպանական մոնիթորինգը պետք է կատարվի սույն հաշվետվությունում ներկայացված Բնապահպանական կառավարման ծրագրին

համապատասխան, և մոնիթորինգի արդյունքները պետք է արձանագրվեն բնապահպանական վերահսկողության ամսական հաշվետվություններում:

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1: ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ****ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

Գործողություն	Հնարավոր ազդեցություն	Մեղման միջոց	Մեղման հայտանիշ	Մեղման արժեք	Մեղման համար պատասխանառու
<b>ԾԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽ</b>					
1. Աշխատանքի անվտանգություն	Վնասվածքներ և պատահարներ աշխատանքների կատարման վայրում	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ծինարարության աշխատողներին ապահովում համազգեստով և ԱՊՊ-ով</li> <li>- Ծինարարական սարքավորումների շահագործման և ԱՊՊ օգտագործման կանոնների խիստ պահպանում</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Զննման ընթացքում շինարարության աշխատողները կրում էին համազգեստով և համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք</li> <li>- Զննման ընթացքում սարքավորումների շահագործման և օգտագործման հրահանգների խախտումներ չեն արձանագրվել</li> </ul>	Ոչ մի կոնկրետ լրացուցիչ ծախս. կապալառուի հասարակ պատասխանառություն է	Ծինարարության կապալառու
2. Քանդում և շինարարություն	Օդի աղտոտում փոշիով և արտանետումներով	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Քանդումից առաջացած բեկորների պահում հսկվող գոտում և ցողում ջրով փոշու առաջացումը նվազեցնելու համար</li> <li>- Փոշու առաջացման ճնշում պնևմատիկ փորումների/պատերի քանդման ընթացքում շարունակական ցողման և/կամ փոշուց պաշտպանող էկրանի տեղադրման միջոցով</li> <li>- Ծրջակա միջավայրը (մայթերը և ճանապարհները) պահել մաքուր բեկորներից փոշու առաջացումը նվեցնելու նպատակով</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Զնկվող տարածքում քանդման չցողված բեկորներ չեն հայտնաբերվել</li> <li>- Ոչ մի պնևմատիկ փորում/պատերի քանդում առանց շարունակական ցողման և/կամ փոշուց պաշտպանող էկրանի տեղադրման</li> <li>- Զննման ընթացքում շրջակա միջավայրը (մայթերը և ճանապարհները) եղել է մաքուր բեկորներից</li> <li>- Զննման ընթացքում աշխատանքների կատարման վայրում</li> </ul>	Ոչ մի կոնկրետ լրացուցիչ ծախս. կապալառուի հասարակ պատասխանառություն է	Ծինարարության կապալառու

Գործողություն	Հնարավոր ազդեցություն	Մեղման միջոց	Մեղման հայտանիշ	Մեղման արժեք	Մեղման համար պատասխան-նառու
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- աշխատանքների կատարման վայրում շինարարական նյութերի/ թափոնների բաց այրման արգելում</li> <li>- Շինարարական տեխնիկան և մեքենաները պահել պատշաճ տեխնիկական վիճակում՝ բացառելով ավելորդ արտանետումները</li> <li>- Շինարարական մեքենաները անգործ չպահել</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>շինարարական նյութերի/ թափոնների բաց այրում չի հայտնաբերվել</li> <li>- Զննման ընթացքում շինարարական տեխնիկան և մեքենաները շահագործվել են առանց ավելորդ արտանետումների</li> <li>- Սուտակայքի բնակիչներից բողոքներ չեն եղել</li> </ul>		
	Աղմուկի ստեղծում	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Աշխատանքային ժամերի հարգում</li> <li>- Գեներատորների, օդի կրնակներում և այլ ուժային մեխանիկական սարքավորումների շարժիչների ծածկերի փակում շահագործման ընթացքում, և սարքավորումների՝ բնակելի տարածքներից հնարավորինս հեռու տեղադրում</li> <li>- Աղմկախլացուցիչների տեղադրում շարժական կայանների և սարքավորումների վրա</li> <li>- սարքավորումների կանխարգելիք պահպանություն աղմուկը նվազեցնելու նպատակով</li> <li>- Ոչ անհրաժեշտ և չօգտագործվող սարքավորումների</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Աշխատանքային ժամերից հետո ոչ մի աշխատող շինարարական սարքավորում չի հայտնաբերվել</li> <li>- Զննման ընթացքում շինարարական սարքավորումները եղել են լավ տեխնիկական վիճակում</li> <li>- Զննման ընթացքում միացված չօգտագործվող սարքավորումներ չեն հայտնաբերվել</li> <li>- Սուտակայքի բնակիչներից բողոքներ չեն եղել</li> </ul>	Ոչ մի կոնկրետ լրացուցիչ ծախս. կապալառուի հասարակ պատասխանատվություն է	Շինարարության կապալառու

Գործողություն	Հնարավոր ազդեցություն	Մեղման միջոց	Մեղման հայտանիշ	Մեղման արժեք	Մեղման համար պատասխանառու
		անջատում			
3. Շինարարական նյութերով ապահովում	Ստանդարտին չհամապատասխանող նյութերի մատակարարում, ինչը կարող է ոհսկել ստեղծել կառույցի անվտանգության և մարդկանց առողջության համար	Շինարարական նյութերի ձեռքբերում գրանցված մատակարարներից	Ծագման հավաստագրեր ունեցող ստանդարտ որպես շինարարական նյութերի մատակարարում	Չկա	Շինարարության կապալառու
4. Շինարարական նյութերի և քափոնների փոխադրում  Շինարարական տեխնիկայի տեղաշարժ	- Աղտոռում մեքենաների վատ տեխնիկական վիճակի և չծածկված բեռնատարների տեղաշարժի պատճառով - Աղմուկի և փոշու պատճառով տեղի բնակչությանը պատճառած անհարմարություն	- Մեքենաների և սարքավորումների պատշաճ տեխնիկական վիճակը - Բեռների պաստառում - Փոխադրման հաստատված ժամերի և երթուղիների հարգում	- Զննման ընթացքում մեքենաները և տեխնիկական եղել են պատշաճ տեխնիկական վիճակում - Զննման ընթացքում չծածկված բեռներ չեն հայտնաբերվել - աշխատանքային ժամերից հետո ոչ մի աշխատանք չի իրականացվում, որ կարող է խանգարել մոտակայքի բնակչությանը - Մոտակայքի բնակիչներից բողոքներ չեն եղել	Ոչ մի կոնկրետ լրացուցիչ ծախս. կապալառուի հասարակ պատասխանատվություն է	Շինարարության կապալառու
5. Շինարարական սարքավորումների շահագործումը աշխատանքների կատարման վայրում	- Շրջակա միջավայրի աղտոռում արտանետումների և արտահոսքի պատճառով - Մոտակայքի բնակչությանը պատճառած	- Շինարարական սարքավորումների պատշաճ տեխնիկական վիճակը - Ոչ մի ավելորդ արտանետում - Ոչ մի վառելիքի և քսուքի արտահոսք - Աշխատանքային ժամերի	- Զննման ընթացքում մեքենաները և տեխնիկական եղել են պատշաճ տեխնիկական վիճակում - Հաստատված աշխատանքային ժամերից հետո ոչ մի	Ոչ մի կոնկրետ լրացուցիչ ծախս. կապալառուի հասարակ պատասխանատվություն է	Շինարարության կապալառու

Գործողություն	Հնարավոր ազդեցություն	Մեղման միջոց	Մեղման հայտանիշ	Մեղման արժեք	Մեղման համար պատասխանառու
	անհարմարություն	պահպանում	շահագործվող ծանր տեխնիկա կամ մեքենա չի հայտնաբերվել - Սուտակայրի բնակիչներից բողոքներ չեն եղել		
6. Շինարարության սարքավորումների պահպանում	- Սարքավորումների շահագործման հետևաբով գետնային ջրերի և հողի աղտոտում նավթամթերքներով - Վճարում իրդեհի դեպքում	- Մեքենաների և շինարարական սարքավորումների լվացում շինարարության տարածքից դրւու կամ բնական հոսքերից առավելագույն հեռավորության վրա - Շինարարական սարքավորումների լիցքավորում և քսում նախապես որոշված լցման կայաններում/սպասարկման կետերում	- Մեքենայի լվացման արդյունքում ոչ մի ուղղակի արտահոսք դեպի ջրի ավազաններ - Շինարարության տարածքի սահմաններում կամ մոտակայքում գետնի վրա վառելիքի կամ քսանութերի հետքեր չեն հայտնաբերվել - Հրդեհի մարման հիմնական միջոցների առկայություն շինարարության տարածքում	Ոչ մի կոնկրետ լրացողիչ ծախս. կապալառուի հասարակ պատասխանատվություն է	Շինարարության կապալառու
7. Հողային աշխատանքներ	- Բուսականության կորուստ հողի կուտակման պատճառով և մասնիկներով մակերեսային ջրերի աղտոտման մինիմալացում	- Հողի վերին շերտի հեռացում և ժամանակավոր կուտակում հողի ռեկուլտիվացիայի համար - Փորփած հողի ժամանակավոր պահում որոշված վայրերում - Փորփած հողի հետ լցնում ըստ անհրաժեշտության և ավելորդ զանգվածի հեռացում գրավոր հաստատված վայրեր	- Ավելորդ նյութերի հեռացում մշտական պահման համաձայնեցված անվտանգ վայրեր առանց քայլայման վտանգի և ջրուղիների արգելափակման - Աշխատանքների ավարտից հետո շինարարության տարածքում ավելորդ նյութերի մնացորդների բացակայություն	Կապալառուն պետք է դեպի վերջնական հեռացման վայրեր ավելորդ նյութերի փոխադրման ծախսը ներառի նախահաշվի մեջ	Շինարարության կապալառու

Գործողություն	Հնարավոր ազդեցություն	Մեղման միջոց	Մեղման հայտանիշ	Մեղման արժեք	Մեղման համար պատասխանառու
8. Անվտանգ շինարարական թափոնների ստեղծում	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Հողի, մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտում</li> <li>- Պատահարներ շինարարության տարածքում շինարարական նյութերի և բեկորների ցրված մասնիկների պատճառով</li> <li>- Շինարարության տարածքի և շրջապատի գեղագիտական տեսքի վատացում</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Շինարարական թափոնների ժամանակավոր պահեստավորում հատուկ հատկացված վայրերում ենթակայանի ցանկապատված տարածքում</li> <li>- Երևանի քաղաքապետարանից ստացված գրավոր համաձայնություն ավելորդ նյութերի ու շինարարական թափոնների հեռացման վերաբերյալ</li> <li>- Թափոնների ժամանակին հեռացումը պատշոնապես հաստկացված վայրեր</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Աշխատանքների կատարման վայրում շինարարական թափոնը կուտակված են հատուկ վայրերում</li> <li>- Աշխատանքների կատարման վայրում շինարարական թափոնների ոչ մի ավելցում</li> </ul>	Կապալառուն պետք է թափոնների փոխադրման/ հեռացման ծախսը ներառի նախահաշվում	Երևանի քաղաքապետարան Շինարարության կապալառու
9. Անվտանգ հեղուկ թափոնների արտադրություն	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտում</li> <li>- Աշխատանքների կատարման վայրում սանիտարական պայմանների վատացում</li> </ul>	Զուգարանների կազմակերպում և պահպանում սանիտարական նորմերին համապատասխան	Շինարարության տարածքում լավ սանիտարական պայմաններում գտնվող զուգարանների առկայություն	Ոչ մի կոնկրետ լրացուցիչ ծախս. կապալառուի հասարակ պատասխանատվություն է	Շինարարության կապալառու
10. Օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղերի և հնացած սարքավորումների հեռացումից թափոնների առաջացում	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Հողի, մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտում</li> <li>- Պատահարներ շինարարության տարածքում շահագործումից հանված, ցրված նյութերի ու սարքավորումների պատճառով</li> <li>- Շինարարության աշխատանքների</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Շահագործումից հանված սարքավորումների ժամանակավոր պահեստավորում Հաղթանակի ենթակայանի տարածքում հատուկ հատկացված վայրերում</li> <li>- Տրանսֆորմատորային յուղերի անվտանգ փոխադրում Շահումյան-2 ենթակայան</li> <li>- Տրանսֆորմատորային յուղերի անվտանգ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Հաղթանակի ենթակայանում հայտնաբերված շահագործումից հանված սարքավորումները հավաքված են հատուկ վայրերում</li> <li>- Փոխարինված տրանսֆորմատորային յուղերը ճիշտ կերպով պահեստավորված են Շահումյան-2</li> </ul>	Ներառվելու է ենթակայանի շահագործման և պահպանության բյուջեում	Շինարարության կապալառու ԲԵՅ

Գործողություն	Հնարավոր ազդեցություն	Մեղման միջոց	Մեղման հայտանիշ	Մեղման արժեք	Մեղման համար պատասխանառու
	կատարման վայրի և շրջապատի գեղագիտական տեսքի վատացում	պահեստավորում Շահումյան-2 ենթակայանում	ենթակայանում		
11. Մարտկոցների փոխարինումից բունավոր թափոնների առաջացում	- Հողի, մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտում ին սարքավորումներից թրուների արտահոսքի պատճառով - Վտանգներ շինարարության տարածք մտնող շինարարության աշխատողների և այլ մարդկանց առողջությանը - Վտանգներ թափոնների պահման վայրեր մտնող շինարարության աշխատողների և այլ մարդկանց առողջությանը	- Թունավոր թափոնների (օգտագործված մարտկոցներ, մարտկոցային թրու և այլն) խիստ առանձնացում ենթակայանում ստեղված այլ տեսակի թափոններից - Թունավոր թափոնների պատրաստում պահեստավորման՝ դրանք տեղափորելով կոնտեյներներում և պիտակավորելով (բաղադրության, հատկությունների և վարման կանոնների վերաբերյալ մասնամասներ) - Տարածքի պատրաստում թունավոր թափոնների պահեստավորմանը (անթափանցելի հատակի ծածկի, պահարանների, օդափոխման համակարգերի, անվտանգության համակարգերի և այլնի տրամադրում) - Թունավոր թափոնների անվտանգ պահեստավորում	- Աշխատանքների իրականացման վայրում հայտնաբերված վտանգավոր թափոնները առանձնացված են մյուս թափոններից - ԲԷՑ-ի կենտրոնական մասնաճյուղում հայտնաբերված վտանգավոր թափոնները պահված են անվտանգ կոնտեյներներում և կրում են բաղադրության, հատկությունների և վարման կանոնների վերաբերյալ պիտակներ	Ներառվելու է ենթակայանի շահագործման և պահպանության բյուջեում	Շինարարության կապալառու ԲԷՑ
12. Շինարարության տարածքի ռեկուլտիվացիա և լանջախոտի վերականգնում	Լանջախոտի գեղագիտական արժեքի կորուստ ենթակայանի հիմնանորոգման/ ընդարձակման	- շինարարության բազայի (եթե այդպիսին առկա է) և մերձատար ճանապարհների (եթե այդպիսիք առկա են)	- Կապալառուի դեմքրիլիզացիայից հետո աշխատանքային ճամբարի մնացորդների բացակայություն	Ներառված է ծրագրի ծախսերի մեջ	Շինարարության կապալառու

Գործողություն	Հնարավոր ազդեցություն	Մեղման միջոց	Մեղման հայտանիշ	Մեղման արժեք	Մեղման համար պատասխան-նատու
	պատճառով	<p>ապամոնտաժում և տարածքների ներդաշնակեցում լանֆշաֆտի հետ - Շինարարության տարածքի և մշտական մերձատար ծանապարհների վերջնական մաքրում և տարածքի կանաչապատում</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ժամանակավոր մերձատար ծանապարհները ներդաշնակեցված են բնապատկերի հետ և նպաստավոր պայմանների առկայություն բուսականություն վերականգնման համար</li> <li>- Շինարարության կանաչապատված տարածք</li> </ul>		
13. Երթևեկության և հետխոտների անվտանգություն	Ուղղակի և անուղղակի վտանգներ հասարակական երթևեկությանը և հետխոտներին շինարարական աշխատանքների կողմից	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Զգուշացնող նշանների, արգելվների և երթևեկության ուղղության շեղում</li> <li>- Երթևեկության կառավարման համակարգ և անձնակազմի ուսուցում, հատկապես շինարարության տարածքի հասանելիության և մոտակա ծանր երթևեկության կառավարման համար: Անվտանգ անցումների ապահովում հետխոտների համար այն վայրերում, որտեղով անցնում են շինարարական ներքենաները</li> <li>- Աշխատանքային ժամերի հարմարեցում տեղի երթևեկությանը, օրինակ՝ խուսափում փոխադրման խոշոր աշխատանքներից երթևեկության պիկ ժամերին,</li> <li>- Տարածքում երթևեկության ակտիվ կառավարում</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ապահով շինարարական տարածք</li> <li>- Աշխատանքների հստակ տեսանելի տարածք, հանրության զգուշացում հնարավոր վտանգների վերաբերյալ</li> <li>- Շինարարության կարգավորված երթևեկություն</li> <li>-</li> </ul>	Ներառված է ծրագրի ծախսերի մեջ	Շինարարության կապալառու

Գործողություն	Հնարավոր ազդեցություն	Մեղման միջոց	Մեղման հայտանիշ	Մեղման արժեք	Մեղման համար պատասխանառու
		պատրաստված և տեսանելի անձնակազմի կողմից,եթե դա պահանջվում է մարդկանց անվտանգության համար ավելացնելու համար			

**ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽ**

1. Վտանգավոր թափոնների (յուղոտ լարեր, յուղով աղտոտված ավագ) առաջացում	- Վտանգ ենթակայանի անձնակազմի առողջության համար - Ենթակայանի տարածքի և շրջապատի հողերի, մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտում	- Վտանգավոր թափոնների առանձնացում ենթակայանում առաջացած այլ տեսակի թափոններից - Համապատասխան կերպով կնքված և պահպանվող պահեստային տարածքի առկայություն վտանգավոր նյութերի համար - Համաձայնություն հատկապես լիցենզավորված մարմինների հետ ազգային օրենսդրությանը և լավագույն ազգային պրակտիկային համապատասխան վտանգավոր թափոնները տարածքից դուրս բերելու և վերամշակելու/հեռացնելու վերաբերյալ	Լավ սանիտարական պայմաններ ենթակայանում և դրա շուրջ	Ներառվելու է ենթակայանի շահագործման և պահպանության բյուջեում	ԲԷՅ
2. Ենթակայանի սարքավորումների շահագործում և պահպանում	Ենթակայանի տարածքի և շրջապատի հողերի, մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտում	- Տարածում թափված յուղերի դեմ գործիքների արկղի առկայություն թափված և արտահոսած յուղերը մաքրելու համար - Շահագործման ու պահպանության ընթացքում յուղի թափման և արտահոսքի կանխում	Լավ սանիտարական պայմաններ ենթակայանում և դրա շուրջ	Ներառվելու է ենթակայանի շահագործման և պահպանության բյուջեում	ԲԷՅ

Գործողություն	Հնարավոր ազդեցություն	Մեղման միջոց	Մեղման հայտանիշ	Մեղման արժեք	Մեղման համար պատասխանառություն
		- Արտահոսած և պատահաբար թափված յուղերի ժամանակին մաքրում			
3. Պատրաստվածություն արտակարգ իրավիճակներին	Ենթակայանի շահագործման խափանում՝ անհարմարություն պատճառելով սպառողներին	Հրդեհի վերաբերյալ ահազանգման և հրդեհի տեղայնացման համակարգի և արտակարգ իրավիճակներում էլեկտրամատակարարման ռեզերվային համակարգերի առկայություն	Ենթակայանի հարք շահագործում	Ներառվելու է ենթակայանի շահագործման և պահպանության բյուջեում	ԲԷՅ

## ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՍՊՆՀՏՈՐԻՆԳԻ ԾՐԱԳԻՐ

Գործողություն	Ի՞նչ (պարամետր և հսկում)	Որտե՞ղ է (հսկվելիք պարամետրը)	Ինչպե՞ս է (հսկվում պարամետրը)	Ե՞րբ (սահմանել հաճախակա- նությունը/ կամ շարունակա- կանությունը)	Ինչո՞ւ է (հսկվում պարամետրը)	Ո՞վ է (պատաս- խանառու մոնիթորինգի համար)
<b>ԸՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԸ</b>						
1. Ծինարարական նյութերի ձեռքբերում գրանցված մատակարարներից	Ծինարարական նյութերի ձեռքբերում գրանցված մատակարարներից	Մատակարարի գրասենյակում կամ պահեստում	Նյութերի պիտակների և/կամ հավաստագրերի (եթե այդպիսիք առկա են) ստուգում	Մատակարարման պայմանագրերի կնքման ընթացքում	Ապահովել շինարարական նյութերի հուսալիությունն ու դրանց անվտանգությունը մարդու առողջության համար	ԲԷՑ
2. Ծինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրում  Ծինարարական տեխնիկայի տեղաշարժ	- Մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակը - Քեռների պաստառում - Փոխադրման հաստատված ժամերի և երթուղիների հարգում	- Ծինարարության տարածք - Ծինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրման երթուղու ուղղությամբ	Ենթակայանին հարակից ճանապարհների զննում շարժման երթուղու ուղղությամբ	Ընտրանքային զննումներ աշխատանքային ժամերի ընթացքում	- սահմանափակել արտանետումներ ով հողի և օդի աղտոտումը - սահմանափակել աղմուկի և վիրքացիայի հետևանքով տեղական համայնքներին պատճառած անհարմարությունը - նվազագույնի հասցնել երթևեկության խափանումը	ԲԷՑ  Ճանապարհային ոստիկանություն
3. Փոշի	Օդափոխությունը տեղում	Ծինարարության տարածք և մերձատար ճանապարհ	Տեսողական զննում	Կրկնվող	Նվազեցնել ոխսկերը անձնակազմի և հարևան համայնքների համար	ԲԷՑ

Գործողություն	Ի՞նչ (պարամետր է հսկվում)	Որտե՞ղ է (հսկվելիք պարամետրը)	Ինչպե՞ս է (հսկվում պարամետրը)	Ե՞րբ (սահմանել հաճախակա- նությունը/ կամ շարունակա- կանությունը)	Ինչո՞ւ է (հսկվում պարամետրը)	Ո՞վ է (պատաս- խանառու մոնիթորինգի համար)
4. Աղմուկ	- Աշխատանքային ժամերին հետևում - Սեքնաների և տեխնիկայի տեխնիկական վիճակը - Աղմուկի մակարդակը (բողոքների դեպքում)	Ծինարարության տարածք	- Տեսողական զննում - Աղմուկի մակարդակի չափում գործիքներով (բողոքների դեպքում)	- Կրկնվող - Բողոքից հետո երկու հատվածի ընթացքում	- Նվազեցնել անհարմարությունները անձնակազմի և հարևան համայքների համար	ԲԷՅ
5. Ծինարարության սարքավորումների պահպանում	- Մեքենաների և շինարարական սարքավորումների լվացում շինարարության տարածքից դուրս կամ բնական հոսքերից առավելագույն հեռավորության վրա - Ծինարարական սարքավորումների լիցքավորում և քսում նախագետ որոշված լցման կայսներում/սպասարկման կետերում	Ծինարարության տարածք	Աշխատանքների զննում	Ըստրանքային զննումներ աշխատանքային ժամերի ընթացքում	- Խուսափել սարքավորումների շահագործման ընթացքում նավքամնթերքներ ով ջրի և հողի աղտոտումից - Ժամանակին տեղայնացնել և նվազեցնել հնարավոր վնասը	ԲԷՅ
6. Հողային աշխատանքներ	- Հողի վերին շերտի հեռացում և ժամանակավոր կուտակում հողի ռեկուլտիվացիայի համար - Փորված հողի ժամանակավոր պահում որոշված վայրերում - Փորված հողի հետ լցնում քա անհրաժեշտության և ավելորդ զանգվածի հեռացում գրավոր հաստատված վայրեր	Ծինարարության տարածք	Աշխատանքների զննում	Հողային աշխատանքների ընթացքում	- Սահմանափակել բուսականության կորուստը հողի կուտակման հետևաքով և մինիմալացնել մակերեսային ջրային ավազանների աղտոտումը մասնիկներով - Սահմանափակել մակերեսային և	ԲԷՅ

Գործողություն	Ի՞նչ (պարամետր է հսկվում)	Որտե՞ղ է (հսկվելիք պարամետրը)	Ինչպե՞ս է (հսկվում պարամետրը)	Ե՞րբ (սահմանել հաճախակա- նությունը/ կամ շարունակա- կանությունը)	Ինչո՞ւ է (հսկվում պարամետրը)	Ո՞վ է (պատաս- խանառու մոնիթորինգի համար)
					ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը աղտոտված հողով	
7. Անվտանգ շինարարական թափոնների ստեղծում	- Շինարարական թափոնների ժամանակավոր պահեստավորում հատուկ հատկացված վայրերում ենթակայանի ցանկապատված տարածքում - Թափոնների ժամանակին հեռացումը պատշոնապես հատկացված վայրեր	Շինարարու- թյան տարածք թափոնների հեռացման վայր	Աշխատանքների զննում	Պարբերաբար շինարարության ընթացքում և դրա ավարտից հետո	- Հողի, մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտման կանխում Ենթակայանի տարածքում շինարարական նյութերի և բեկորների ցրված մասնիկների պատճառով պատահարներից խուսափում - Շինարարության տարածքի և շրջապատի գեղագիտական տեսքի պահպանում	ԲԷՅ Երևանի քաղաքա- պետարան
8. Հեղուկ թափոնների արտադրում	- Շինարարության տարածքում զուգարանների կազմակերպում	Շինարարու- թյան տարածք	Աշխատանքների զննում	Շինարարության ողջ ժամանակա-	- Մակերեսային և ստորգետնյա	Շինարարու- թյան

Գործողություն	Ի՞նչ (պարամետր է հսկվում)	Որտե՞ղ է (հսկվելիք պարամետրը)	Ինչպե՞ս է (հսկվում պարամետրը)	Ե՞րբ (սահմանել հաճախակա- նությունը/ կամ շարունակա- կանությունը)	Ինչո՞ւ է (հսկվում պարամետրը)	Ո՞վ է (պատաս- խանառու մոնիթորինգի համար)
	և պահպանում սանիտարական նորմերին համապատասխան			հատված	ջրերի աղտոտման կրճատում	կապալառու
9. Հնացած սարքավորումների հեռացումից քափոնների առաջացում	- Ապամոնտաժված սարքավորումների ժամանակավորման պահեստավորում Հաղթանակի ենթակայանում հատուկ հատկացված վայրում	Հաղթանակի ենթակայանի հողակտոր	Աշխատանքների զննում	Պարբերաբար շինարարության ընթացքում և դրա ավարտից հետո	- Հողի, մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտման կանխում - Ենթակայանի տարածքում շինարարական նյութերի և բեկորների ցրված մասնիկների պատճառով պատահարներից խուսափում - Շինարարության տարածքի և շրջապատի գեղագիտական տեսքի պահպանում	ԲԷՅ
10. Տրանսֆորմատորա- յին յուղերի փոխարինումից քափոնների առաջացում	- Տրանսֆորմատորային յուղերի փոխադրում Շահումյան-2 ենթակայան - Տրանսֆորմատորային յուղերի պահեստավորման պայմանները Շահումյան-2 ենթակայանում	- Փոխադրման երրույին Հաղթանակի ենթակայանից մինչև Շահումյան-2 ենթակայան - Շահումյան-2 ենթակայան	Տեսողական զննում	- Յուղերի փոխադրման ընթացքում - Պարբերաբար յուղերի պահեստավորման ընթացքում	Հողերի ու ջրի աղտոտումից խուսափում	ԲԷՅ
11. Մարտկոցների փոխարինումից քունավոր	- Թունավոր քափոնների (օգտագործված մարտկոցներ, մարտկոցային թրու և այլն)	- Հաղթանակի ենթակայանից մինչև ԲԷՅ	Տեսողական զննում	- Թունավոր քափոնների փոխադրման	Հողերի ու ջրի աղտոտումից խուսափում	ԲԷՅ Բնապահա-

Գործողություն	Ի՞նչ (պարամետր է հսկվում)	Որտե՞ղ է (հսկվելիք պարամետրը)	Ինչպե՞ս է (հսկվում պարամետրը)	Ե՞րբ (սահմանել հաճախակա- նությունը/ կամ շարունակա- կանությունը)	Ինչո՞ւ է (հսկվում պարամետրը)	Ո՞վ է (պատաս- խանառու մոնիթորինգի համար)
Քափոնների առաջացում	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Խսիստ առանձնացում ենթակայանում ստեղված այլ տեսակի թափոններից Թունավոր թափոնների պատրաստում պահեստավորմանը՝ դրանք տեղափորելով կոնտեյներներում և պիտակավորելով (բաղադրության, հատկությունների և վարման կանոնների վերաբերյալ մասնամասներ)</li> <li>- Տարածքի պատրաստում թունավոր թափոնների պահեստավորմանը (անթափանցելի հատակի ծածկի, պահարանների, օդափոխման համակարգերի, անվտանգության համակարգերի և այլնի տրամադրում)</li> <li>- Թունավոր թափոնների անվտանգ պահեստավորում</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Գլխավոր մասնաճյուղ փոխադրման երրուղի</li> <li>- ԲԷՅ գլխավոր մասնաճյուղի տարածք</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Անթագրում</li> <li>- Պարբերաբար թունավոր թափոնների պահեստավորման ընթացքում</li> </ul>		Անթագրում նախարարություն
12. Ծինարարության տարածքի ռեկուլտիվացիա և լանջաֆտի վերականգնում	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ծինարարության բազայի (Եթե այդպիսին առկա է) և մերձատար ճանապարհների (Եթե այդպիսիք առկա են) ապամոնտաժում և տարածքների ներդաշնակեցում լանջաֆտի հետ</li> <li>- Ծինարարության տարածքի և մշտական մերձատար ճանապարհների վերջնական</li> </ul>	Ծինարարության տարածք, մերձատար ճանապարհներ	Աշխատանքների գննում	Ծինարարության վերջնական հատվածում	Ենթակայանի հիմնանորոգման պատճառով Լանջաֆտի գեղագիտական արժեքի կորստի կրծառում	ԲԷՅ

Գործողություն	Ի՞նչ (պարամետր է հսկվում)	Որտե՞ղ է (հսկվելիք պարամետրը)	Ինչպե՞ս է (հսկվում պարամետրը)	Ե՞րբ (սահմանել հաճախակա- նությունը/ կամ շարունակա- կանությունը)	Ինչո՞ւ է (հսկվում պարամետրը)	Ո՞վ է (պատաս- խանառու մոնիթորինգի համար)
	մաքրում և տարածքի կանաչապատում					
13. Աշխատողների առողջություն և անվտանգություն	- Շինարարության աշխատողների կողմից համագգեստի և ԱՊԴ կրումը - Շինարարական սարքավորումների շահագործման և ԱՊԴ օգտագործման կանոնների խիստ պահպանում	Շինարարու- թյան տարածք	Աշխատանքների զննում	Աշխատանքների ողջ ժամանակա- հատված	Կրծատել շինարարների վնասվածքների և պատահարների հավանականու- թյունը	ԲԷՑ

**ԸՆԿԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԽԸ**

1. Վտանգավոր թափոնների (յուղոտ լարեր, յուղով աղտոտված ավագ) կառավարում	- Վտանգավոր թափոնների առանձնացում ենթակայանում առաջացած այլ տեսակի թափոններից - Համապատասխան կերպով կնքված և պահպանվող պահեստային տարածքի առկայություն վտանգավոր նյութերի համար - Համաձայնություն հատկապես լիցենզավորված մարմինների հետ ազգային օրենսդրությանը և լավագույն ազգային պրակտիկային համապատասխան վտանգավոր թափոնները տարածքից դուրս բերելու և վերամշակելու/հեռացնելու վերաբերյալ	Ենթակայանի տարածք	- Ենթակայանի զննում - Լիցենզավոր- ված մարմնի հետ թափոնների վերացման ու հեռացման վերաբերյալ համաձայ- նագրի առկայության ու վավերության ստուգում	Ենթակայանի շահագործման ողջ ընթացքում	- Լավ սանիտարական պայմանների պահպանում ենթակայանում - Հողի, մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտման սահմանափակում	Բնապահպա- նության նախարարու- թյուն
2. Ենթակայանի սարքավորումների	- Տարածում թափված յուղերի դեմ գործիքների արկդի	Ենթակայանի տարածք	Ենթակայանի տարածք զննում	Կայանի շահագործման ողջ	- Տարածք մտնող անձնակազմի և	Բնապահպա- նության

Գործողություն	Ի՞նչ (պարամետր է հսկվում)	Որտե՞ղ է (հսկվելիք պարամետրը)	Ինչպե՞ս է (հսկվում պարամետրը)	Ե՞րբ (սահմանել հաճախակա- նությունը/ կամ շարունակա- կանությունը)	Ինչո՞ւ է (հսկվում պարամետրը)	Ո՞վ է (պատաս- խանառու մոնիթորինգի համար)
շահագործում և պահպանում	<p>առկայություն թափված և արտահոսած յուղերը մաքրելու համար</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Շահագործման ու պահպանության ընթացքում յուղի թափնան և արտահոսքի կանխում</li> <li>- Արտահոսած և պատսահարար թափված յուղերի ժամանակին մաքրում</li> </ul>			ընթացքում	<p>այլ մարդկանց առողջության համար վտանգների կանխում</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Սարքավորում- ների շահագործման ու պահպանության հետևանքով նավթամքերք- ներով ջրի և հողի աղտոտումից խուսափում</li> <li>- Հրդեհի դեպքում վնասի ժամանակին տեղայնացում ու նվազեցում</li> </ul>	<p>նախարարու- թյուն</p> <p>Էներգետիկայ ի ու բնական պաշարների նախարարու- թյուն</p>
3. Էլեկտրական և մագնիսական դաշտ	Էլեկտրական և մագնիսական դաշտի ինտենսիվություն	Շահագործման տարածքում ու ցանկապատի մուտ	Էլեկտրականու- թյան չափիչ ու Գ-առույան չափիչ	Վեց ամիսը մեկ	<p>Նվազեցնել ոիսկերը անձնակազմի և հարևան համայնքների համար</p>	<p>ԲԷՅ</p> <p>Առողջապա- հության նախարարու- թյուն</p>
4. Պատրաստվածություն և արտակարգ իրավիճակներին	Հրդեհի վերաբերյալ ահազանգման և հրդեհի տեղայնացման համակարգի և արտակարգ իրավիճակներում էլեկտրամատակարարման ռեզերվային համակարգերի առկայություն	Ենթակայանի տարածք	Պարբերական ստուգումներ	Կայանի շահագործման ողջ ընթացքում	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Նվազեցնել ոիսկերը անձնակազմի և հարևան համայնքների համար</li> <li>- Ենթակայանի շահագործման խափանումից</li> </ul>	<p>Էներգետիկայ ի ու բնական պաշարների նախարարու- թյուն</p> <p>Արտակարգ իրավիճակներ ի</p>

Գործողություն	Ի՞նչ (պարամետր է հսկվում)	Որտե՞ղ է (հսկվելիք պարամետրը)	Ինչպե՞ս է (հսկվում պարամետրը)	Ե՞րբ (սահմանել հաճախակա- նությունը/ կամ շարունակա- կանությունը)	Ինչո՞ւ է (հսկվում պարամետրը)	Ո՞վ է (պատաս- խանառու մոնիթորինգի համար)
					Խուսափում	նախարարու- թյուն