

# Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

«Բարձրավույտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագիր

Վարկ 8055-AM

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար և

2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ և 2021թ. հունվարի 1-ից մինչև

2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակաշրջանի համար



# Բովանդակություն

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն	3
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն	7
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվություն	8
Ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին հաշվետվություն	10
ԾԱՀ ընթացակարգերով դրամական միջոցների ստացման դիմումներ	11
Հատուկ հաշվի հաշվետվություն	12
Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ	13

# Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

**Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ**  
Երևան Պլազա բիզնես կենտրոն  
ՀՀ, ք. Երևան 0015  
Գրիգոր Լուսավորչի 9  
Հ. + 374 10 50 09 64/61

**Grant Thornton CJSC**  
Yerevan Plaza Business Center  
9 Grigor Lusav orich Street,  
Yerevan 0015, Republic of Armenia  
T + 374 10 50 09 64/61

«Բարձրավիտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի բաժնետիրոջը

## Կարծիք

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի (ՎԶՄԲ) 8055-AM վարկային համաձայնագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) կից ներկայացված Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, ընդ որում այդ հաշվետվությունները ներառում են 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և 2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը, 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա և 2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ և 2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակաշրջանի Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունները, 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին հաշվետվությունը, հատուկ հաշվի հաշվետվությունը, ինչպես նաև ծախսերի մասին հաշվետվությունը (ԾՄՀ), որը ներկայացվել է Համաշխարհային Բանկ՝ 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար և 2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակաշրջանի համար՝ 8055-AM վարկային համաձայնագրի շրջանակներում համալրումները հիմնավորելու նպատակով, ինչպես նաև Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները՝ ներառյալ հաշվապահական հաշվառման նշանակալի քաղաքականության ամփոփ նկարագիրը:

Մեր կարծիքով՝ կից Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները տալիս են Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի՝ 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և 2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի, ինչպես նաև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա և 2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակաշրջանի ընթացքում ստացված ֆոնդերի և ճանաչված ծախսերի ճշմարիտ և իրական պատկերը՝ համաձայն ծանոթագրություն 2-ում նկարագրված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության, Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի ուղեցույցների, 8055-AM վարկային համաձայնագրի համապատասխան հողվածների:

Ի հավելումն, մեր կարծիքով ներկայացված ԾՄՀ-ները, ինչպես նաև դրանց պատրաստման համար ներդրված ներքին վերահսկողությունը և ընթացակարգերը կարող են վստահելի հիմք հանդիսանալ 8055-AM վարկային համաձայնագրի շրջանակներում համալրումների համար:

### Կարծիքի հիմք

Մենք աուդիտն իրականացրել ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է մեր եզրակացության՝ «Աուդիտորի պատրասխանատվությունը Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում: Մենք անկախ ենք «Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ից (այսուհետ՝ «Ընկերություն»)՝ համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության պրոֆեսիոնալ հաշվապահների վարքագրի (ՀՄԴ-ի Վարքագիրը) և Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառելի՝ ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի նկատմամբ վարքագծի պահանջների, և մենք կատարել ենք վարքագծի նկատմամբ մեր մյուս պարտականությունները՝ այդ պահանջների համաձայն: Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

### Հանգամանքների շեշտադրում

- Մենք ուշադրություն ենք հրավիրում Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից 2-րդ ծանոթագրության վրա, որտեղ նկարագրվում է հաշվապահական հաշվառման հիմունքը: Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են օժանդակելու Ընկերության ղեկավարությանը՝ ՎՋՄՔ ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներին համապատասխանելու համար: Ուստի, Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները չեն կարող կիրառվել այլ նպատակով: Մեր կարծիքը չի ձևափոխվել այս հանգամանքի առնչությամբ:
- Մենք ուշադրություն ենք հրավիրում Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն 3-ի վրա, որտեղ նշվում է, որ Ծրագրի փակման ամսաթիվը 2020թ. դեկտեմբերի 31-ն է: Մեր կարծիքը չի ձևափոխվել այս հանգամանքի առնչությամբ:

### Ղեկավարության պատրասխանատվությունը Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների համար

Ընկերության ղեկավարությունը պատասխանատու է սույն Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները ծանոթագրություն 2-ում նկարագրված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության, ՎՋՄՔ ուղեցույցների, ինչպես նաև 8055-AM վարկային համաձայնագրի համապատասխան հոդվածների համաձայն պատրաստելու և արժանահավատորեն ներկայացնելու համար: Այդ նպատակով ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս պատրաստել Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք ազատ են խարդախության կամ սխալի արդյունքում էական խեղաթյուրումից:

Կառավարման օղակներում ներգրավված անձիք պատասխանատու են Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման գործընթացը վերահսկելու համար:

## *Աուդիտորի պատասխանատվությունը Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար*

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում՝ խարդախությունների կամ սխալների հետևանքով Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրումներից զերծ լինելու վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնել աուդիտորի եզրակացություն, որը կներառի մեր կարծիքը: Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր աստիճանի հավաստիացում է, սակայն այն երաշխիք չի հանդիսանում, որ ԱՄՆ-ների համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումներ, երբ այդպիսիք կան: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի հետևանքով և համարվում են էական, եթե ակնկալվում է, որ դրանք առանձին-առանձին կամ միասին վերցված կարող են ազդել այս ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողների՝ դրանց հիման վրա կայացրած տնտեսական որոշումների վրա:

ԱՄՆ-ների համապատասխան իրականացվող աուդիտի շրջանակներում մենք կիրառում ենք մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն ամբողջ աուդիտի ընթացքում: Բացի այդ, մենք.

- Հատկորոշում և գնահատում ենք Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններում խարդախության կամ սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք այդ ռիսկերին ուղղված աուդիտորական ընթացակարգեր, և ձեռք ենք բերում բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար: Խարդախության արդյունք հանդիսացող էական խեղաթյուրման չբացահայտման ռիսկն ավելի մեծ է, քան սխալի հետևանքով առաջացած խեղաթյուրման չբացահայտման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, փաստաթղթերի կեղծում, միտումնավոր բացթողումներ, կեղծ հայտարարությունների տրամադրում կամ ներքին վերահսկողության համակարգի չարաշահում:
- Պատկերացում ենք կազմում աուդիտին առնչվող ներքին վերահսկողության վերաբերյալ, որպեսզի մշակենք համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր, բայց ոչ Ընկերության ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար:
- Գնահատում ենք կիրառվող հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության պատշաճությունը, ինչպես նաև ղեկավարության կատարած հաշվապահական գնահատումների և համապատասխան բացահայտումների ողջամտությունը:
- Գնահատում ենք Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը, կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ բացահայտումները, ինչպես նաև Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի ճշմարիտ ներկայացումը:



Այլ հարցերի հետ մեկտեղ, մենք հաղորդակցում ենք ղեկավարության հետ աուդիտի պլանավորված շրջանակների և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված էական թերացումների վերաբերյալ, որոնք ներառում են աուդիտի ընթացքում մեր կողմից բացահայտված ներքին վերահսկողության կարևոր թերությունները:

Արմեն Հովհաննիսյան  
Տնօրեն

5 մայիսի 2021թ.






# Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

ԱՄՆ դոլար		2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ
	Ծանոթ.		
<b>Ակտիվներ</b>			
Ծրագրի կուտակային ծախսեր		42,541,493	42,541,493
Կանխավճարներ	4	97,342	8,537
<b>Ընդամենը ակտիվներ</b>		<b>42,638,835</b>	<b>42,550,030</b>
<b>Ֆոնդեր և պարտավորություններ</b>			
Ծրագրի կուտակային ֆինանսավորում		42,775,066	42,694,422
Փոխարժեքային տարբերություն		(136,231)	(144,392)
<b>Ընդամենը ֆոնդեր և պարտավորություններ</b>		<b>42,638,835</b>	<b>42,550,030</b>

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են 2021թ. մայիսի 5-ին՝

Հայկ Հարությունյան  
Գլխավոր տնօրեն

Գևորգ Մուրադյան  
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ/  
Գլխավոր հաշվապահ



Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 13-ից մինչև 20-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

# Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվություն

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա համար ԱՄՆ դոլար

	Փաստացի		Պլանավորված		Տարբերություն		Ծրագիր	
	2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ		
<b>Ֆոնդերի աղբյուրներ</b>								
ՎՋՄԲ վարկ 8055-AM (ծանոթ. 5)	485,894	34,146,230						
Կառավարության համաֆինանսավորում «Բարձրավիճակ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ֆինանսավորում	85,627	7,830,157						
Այլ եկամուտ (ծանոթ. 8)	444,262	444,620						
<b>Ընդամենը</b>	<b>1,017,773</b>	<b>42,775,066</b>						
<b>Փոխարժեքային տարբերություն</b>								
<i>Նվազեցնել. Ֆինանսավորման օգտագործում</i>	5,250	(136,231)						
Այրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ներառյալ՝ դասընթացներ և աուդիտ, և Ծրագրի լրացուցիչ գործառնական ծախսեր*	771,935	40,013,484	627,564	39,869,113	144,371	144,371	41,184,047	
Ծրագրով նախատեսված հողի ձեռքբերման/բողոքների դիտարկման և բավարարման մեխանիզմներ	19,338	1,712,056	100,640	1,793,358	(81,302)	(81,302)	2,000,000	
Նախապատրաստման կանխավճարի փոխհատուցում	-	718,453	-	718,453	-	-	718,453	
Սկզբնավճար	-	97,500	-	97,500	-	-	97,500	
<b>Ընդամենը</b>	<b>791,273</b>	<b>42,541,493</b>	<b>728,204</b>	<b>42,478,424</b>	<b>63,069</b>	<b>63,069</b>	<b>44,000,000</b>	
Շրջանառու կապիտալի զուտ նվազում (ծանոթ. 6)	231,750	97,342						

\* Տվյալ գումարում ներառված է Կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից կապալառուների համար նախկինում վճարված ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի՝ 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա մնացորդի ծախսագրումը (123,123 ԱՄՆ դոլար)՝ պայմանավորված Ծրագրի ավարտով:

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 13-ից մինչև 20-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:



# Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվություն (շարունակություն)

2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ և 2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակաշրջանի համար ԱՄՆ դոլար

	Փաստացի		Պլանավորված		Տարբերություն		Ծրագիր
	2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակաշրջան	2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ	2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակաշրջան	2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ	2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակաշրջան	2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ	
<b>Ֆոնդերի աղբյուրներ</b>							
ՎՋԲՎ վարկ 8055-AM (ծանոթ. 5)	(80,644)	34,065,586					
Կառավարության համաֆինանսավորում «Բարձրավիճակ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ֆինանսավորում	-	7,830,157					
Այլ եկամուտ	-	444,620					
<b>Ընդամենը</b>	<b>(80,644)</b>	<b>42,694,422</b>					
<b>Փոխարժեքային տարբերություն Նվազեցնել. ֆինանսավորման օգտագործում</b>	<b>(8,161)</b>	<b>(144,392)</b>					
Ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ներառյալ՝ դասընթացներ և աուդիտ, և Ծրագրի լրացուցիչ գործառնական ծախսեր*	-	40,013,484	-	39,869,113	-	144,371	41,184,047
Ծրագրով նախատեսված հողի ձեռքբերման/բողոքների դիտարկման և բավարարման մեխանիզմներ	-	1,712,056	-	1,793,358	-	(81,302)	2,000,000
Նախապատրաստման կանխավճարի փոխհատուցում	-	718,453	-	718,453	-	-	718,453
Սկզբնավճար	-	97,500	-	97,500	-	-	97,500
<b>Ընդամենը</b>	<b>-</b>	<b>42,541,493</b>	<b>-</b>	<b>42,478,424</b>	<b>-</b>	<b>63,069</b>	<b>44,000,000</b>
Շրջանառու կապիտալի զուտ նվազում (ծանոթ. 6)	(88,805)	8,537					

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 13-ից մինչև 20-րդ. էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

# Ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին հաշվետվություն

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա համար  
ԱՄՆ դոլար

	Փաստացի		Պլանավորված		Տարբերություն		Ծրագիր
	2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	
Մաս 1: Էլեկտրահաղորդման ցանցի ամրապնդում	761,107	37,464,267	712,640	37,415,801	48,467	48,467	38,702,500
Մաս 2: Տեխնիկական օժանդակություն	30,166	4,979,725	15,564	4,965,123	14,602	14,602	5,200,000
Ծավալների փոփոխությամբ պայմանավորված չնախատեսված ծախսեր	-	-	-	-	-	-	-
Գների փոփոխությամբ պայմանավորված չնախատեսված ծախսեր	-	-	-	-	-	-	-
Սկզբնավճար	-	97,500	-	97,500	-	-	97,500
<b>Ընդամենը</b>	<b>791,273</b>	<b>42,541,493</b>	<b>728,204</b>	<b>42,478,424</b>	<b>63,069</b>	<b>63,069</b>	<b>44,000,000</b>

2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակաշրջանում  
ֆինանսավորման միջոցների օգտագործում տեղի չի ունեցել:

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը  
կազմող 13-ից մինչև 20-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

# ԾՄՀ ընթացակարգերով դրամական միջոցների ստացման դիմումներ

2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար  
ԱՄՆ դոլար

Դիմումի համար	Ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ներառյալ՝ դասընթացներ և աուդիտ, և Ծրագրի լրացուցիչ գործառնական ծախսեր	Ծրագրով նախատեսված հողի ձեռքբերման/բողոքների դիտարկման և բավարարման մեխանիզմներ	Ընդամենը
DA-130	591,052	158,000	749,052
DA-133	58,214	-	58,214
Ընդամենը	649,266	158,000	807,266

2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակաշրջանի համար  
ԱՄՆ դոլար

Դիմումի համար	Ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ներառյալ՝ դասընթացներ և աուդիտ, և Ծրագրի լրացուցիչ գործառնական ծախսեր	Ծրագրով նախատեսված հողի ձեռքբերման/բողոքների դիտարկման և բավարարման մեխանիզմներ	Ընդամենը
DA-136	358,685	64,549	423,234
Ընդամենը	358,685	64,549	423,234

Ընկերության ղեկավարությունը նկատել է, որ 2021թ.-ին Ծրագրի հատուկ հաշվից Ընկերությանը հողի ձեռքբերման համար փոխհատուցված 64,549 ԱՄՆ դոլարի մեջ ներառված 20,702 ԱՄՆ դոլարը (10,871 հազար դրամին համարժեք) ավել է վճարվել և, հետևաբար, այդ գումարը 2021թ. ապրիլի 30-ին վերադարձվել է Համաշխարհային բանկ:

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 13-ից մինչև 20-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:



# Հատուկ հաշվի հաշվետվություն

Վարկ 8055-AM

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա համար ԱՄՆ դոլար

Սկզբնական մնացորդ, 2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ		1,381
Ավելացնել.		
Կուտակային չբացահայտված անհամապատասխանություն	-	
Վարկի համալրում տարվա ընթացքում	485,894	
	<u>485,894</u>	<u>485,894</u>
Նվազեցնել. Հատուկ հաշվից փոխհատուցում ՎՋՄԲ-ին տարվա ընթացքում		-
Հատուկ հաշվին կանխավճարով տրված գումարի ներկա մնացորդը (1)		<u>487,275</u>
Վերջնական մնացորդ 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ		-
Ավելացնել.		
Տարվա ընթացքում վճարված ընդունելի ծախսերի գումար	487,275	
Ծառայության վճարներ (եթե առկա է)	-	
	<u>487,275</u>	<u>487,275</u>
Նվազեցնել. Ստացված տոկոսագումարներ (եթե կրեդիտագրվել են հատուկ հաշվին)		-
Ընդամենը հաշվառված կանխավճար (2)		<u>487,275</u>
Բացահայտման ենթակա անհամապատասխանություն (1) – (2)		-

2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակաշրջանում հատուկ հաշվում որևէ շարժ տեղի չի ունեցել:

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 13-ից մինչև 20-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

# Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

## 1 Գործառնությունների բնույթը և ընդհանուր տեղեկատվություն

«Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետև՝ Ընկերություն) ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 1998թ. հուլիսի 20-ի N450 որոշման հիման վրա՝ «Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» դուստր ձեռնարկությունը վերակազմավորել «Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության, և ՀՀ կառավարության 1999թ. նոյեմբերի 23-ի N709 որոշման հիման վրա՝ «Էներգետիկ օբյեկտների մասնագիտացված պահպանություն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերակազմակերպել և միացնել «Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությանը: Ընկերությունը «Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» դուստր ձեռնարկության, «Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի և «Էներգետիկ օբյեկտների մասնագիտացված պահպանության» ՊՓԲԸ-ի՝ իրավահաջորդն է:

Ընկերությունն իրականացնում է էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագիրը (այսուհետև՝ Ծրագիր), որը ֆինանսավորվում է 2011թ. հունիսի 1-ին կնքված թիվ 8055-AM վարկային համաձայնագրով՝ ստորագրված Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի (այսուհետև՝ ՎԶՄԲ) և Հայաստանի Հանրապետության միջև: Նույն ամսաթվին ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագիրը Ընկերություն և ՎԶՄԲ-ի միջև: Համաձայն ՀՀ Ֆինանսների նախարարության և Ընկերության միջև 2011թ. նոյեմբերի 18-ին ստորագրված ենթավարկային համաձայնագրի՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարությունը ՎԶՄԲ-ի կողմից 35,500,000 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով տրամադրված վարկի գումարը փոխանցել (վերավարկավորել) է Ընկերությանը, որն էլ այդ միջոցները պետք է օգտագործի բացառապես Ծրագիրն իրականացնելու նպատակով:

Ծրագրի նպատակն է հաղորդիչ ցանցի հուսալիության բարձրացումն ու թողունակության մեծացումը:

Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից.

Մաս Ա. էլեկտրահաղորդման ցանցի ամրապնդում

Աշխատանքների, ապրանքների և տեխնիկական աջակցության ապահովում, ներառյալ նաև հողի ձեռք բերման ու վերաբնակեցման հետ կապված փոխհատուցումներն ու բողոքի մեխանիզմները՝ ներկայումս գործող Հրազդանի ՋԷԿ-ից դեպի Շինուհայրի ենթակայան գնացող էլեկտրահաղորդիչ գծի փոխարինման համար:

Մաս Բ. Տեխնիկական օժանդակություն

Ապրանքների և տեխնիկական աջակցության, այդ թվում նաև ուսուցանման և գործառնական ծախսերի ապահովում Ընկերության համար՝ ուղղված իր կադրերի կարողությունների ամրապնդմանը տեխնիկական վերահսկողության, պլանավորման, գնումների, ֆինանսական կառավարման, Ծրագրի կառավարման և դաշտային աշխատանքների վերահսկման ոլորտներում:

Ծրագրի ֆինանսավորումը բաղկացած է հետևյալ մասերից.

Հոդված	Վարկի հատկացված գումարը (արտահայտված ԱՄՆ դոլարով)	Ֆինանսավորման ենթակա ծախսերի տոկոսը (առանց հարկերի)
Ծրագրի համար ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատվական ծառայություններ, ներառյալ՝ դասընթացներն ու աուդիտը, և Ծրագրի գործառնական ծախսեր	32,402,500	100%
Ծրագրով նախատեսված հողի ձեռք բերման /բողոքների դիտարկման և բավարարման մեխանիզմներ	2,000,000	100%
Նախապատրաստման կանխավճարի փոխհատուցում	1,000,000	Ընդհանուր դրույթների 2.07(ա) բաժնի համաձայն փոխհատուցման ենթակա գումար
Սկզբնական վճար	97,500	Վարկային Համաձայնագրի 2.03 բաժնի և Ընդհանուր դրույթների 2.07(բ) բաժնի համաձայն վճարման ենթակա գումար
Ընդամենը	<u>35,500,000</u>	

Ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Զ. Անդրանիկի 1:

## 2 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն

### 2.1 Պատրաստման հիմքերը

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են հաշվապահական հաշվառման հաշվեգրման սկզբունքով, ինչպես նաև Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի ուղեցույցի հոդվածների և թիվ 8055-AM վարկային համաձայնագրի համապատասխան պահանջների համաձայն: Կարևոր հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունները բացահայտված են ստորև:



## 2.2 Գործառնական և ներկայացման արժույթ

Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը հայկական դրամն է (դրամ): Այս Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ԱՄՆ դոլարով (ներկայացման արժույթ):

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելիս ԱՄՆ դոլարից տարբեր այլ արժույթով իրականացված գործարքները գրանցվում են գործարքի օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով: Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում են՝ կիրառելով այդ ամսաթվի դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված փոխարժեքը. 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1 ԱՄՆ դոլարը կազմում է 522.59 ՀՀ դրամ և 2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ՝ 520.69 ՀՀ դրամ: Յուրաքանչյուր փոխարժեքային տարբերություն ճանաչվում է Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունում, և փոխարժեքային տարբերության կուտակված գումարը բացահայտվում է ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում՝ «Փոխարժեքային տարբերություն» հոդվածում:

## 2.3 Ծրագրի ֆինանսավորում

Թիվ 8055-AM վարկային համաձայնագրի շրջանակներում հատկացված ֆինանսավորումը հաշվառվում է ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում որպես «Ծրագրի կուտակային ֆինանսավորում» և ճանաչվում է յուրաքանչյուր համալրման ժամանակ: Ի լրումն՝ տարվա ընթացքում ստացված ֆոնդերը բացահայտվում են Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունում:

## 2.4 Այլ եկամուտ

Այլ եկամուտը ձևավորվում է տույժերից և տուգանքներից, այն գործընկերների մասով, որոնք պայմանագրերով սահմանված ժամկետներում չեն ավարտել աշխատանքները:

Այլ եկամուտը ճանաչվում է Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններում, երբ կողմերի միջև կնքվում է փոխադարձ համաձայնագիր:

## 2.5 Ծրագրային ծախսեր

Ծրագրային ծախսերը ճանաչվում են հաշվեգրման սկզբունքով: Ծրագրի կուտակային ծախսերը բացահայտվում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում՝ ակտիվներում: Ի հավելումն՝ ընթացիկ տարվա ծախսերը ներառվում են Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին և ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին հաշվետվություններում:

## 2.6 Կանխավճարներ

Կանխավճարները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով: Դրանք ներառում են աշխատանքների և ծառայությունների մասով մատակարարներին վճարված գումարները, ինչպես նաև այլ վճարներ:

## 2.7 ՎՋՄԲ -ի ֆինանսավորում

Վարկային համաձայնագրի համար ընդունելի ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկը վճարումներ է կատարում՝ օգտագործելով հետևյալ վճարման մեթոդներից մեկը կամ մի քանիսը.

ա) Հատուցում

Բանկը կարող է հատուցել փոխառուին՝ նրա սեփական միջոցներով կատարված ընդունելի ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով:

բ) Կանխավճար

Բանկը կարող է առհաշիվ վարկային վճարում կատարել փոխառուի հատուկ հաշվին՝ ընդունելի ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով և դրանց կատարմանը զուգընթաց, որոնց համար հիմնավորող փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն ավելի ուշ:

գ) Ուղղակի վճարումներ

Բանկը փոխառուի հայցով կարող է վճարումներ կատարել ուղղակիորեն երրորդ անձանց՝ ընդունելի ծախսերի դիմաց:

դ) Հատուկ պարտավորագրեր

Բանկը կարող է վճարումներ կատարել երրորդ անձին հատուկ պարտավորագրի շրջանակներում ընդունելի ծախսերի փոխհատուցման համար փոխառուի գրավոր հաստատված հայցով, որը համաձայնեցված է փոխառուի և Բանկի կողմից:

## 3 Ծրագրի փակման ամսաթիվ

Համաձայն վարկային համաձայնագրի՝ Ծրագրի վերջնաժամկետ է սահմանվել 2020թ. դեկտեմբերի 31-ը՝ մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն արտոնյալ ժամանակահատվածով:

## 4 Կանխավճարներ

ԱՄՆ դոլար	2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ
«Տրակտեբել Էնջինիրինգ» Էս Էյ	70,823	-
«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ	19,904	1,897
Այլ	6,615	6,640
	<u>97,342</u>	<u>8,537</u>

2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին տրամադրված կանխավճարի մնացորդները ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին վճարված կանխավճարները:

Այլ կանխավճարները վճարվել են հողի ձեռքբերման համար բացված դեպոզիտային հաշիվներին:

## 5 Վարկ թիվ 8055-AM

ԱՄՆ դոլար	2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Հատուկ պարտավորագիր	-	10,171,467
ԾՄՀ և այլ ընթացակարգեր	807,266	11,773,649
Ուղղակի վճարներ	-	11,058,195
Հատուկ հաշվի կանխավճար	485,894	12,208,486
Հատուկ հաշվի կանխավճարի մարում	(807,266)	(11,785,252)
Սկզբնավճար	-	97,500
ԾՆԿ և ծառայության վճար	-	622,185
	<u>485,894</u>	<u>34,146,230</u>



ԱՄՆ դոլար

	2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանա- կաշրջան	2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ
Հատուկ պարտավորագիր	-	10,171,467
ԾՄՀ և այլ ընթացակարգեր	423,234	12,196,883
Ուղղակի վճարներ	-	11,058,195
Հատուկ հաշվի կանխավճար	-	12,208,486
Հատուկ հաշվի կանխավճարի մարում	(423,234)	(12,208,486)
Փոխհատուցում	(80,644)	(80,644)
Սկզբնավճար	-	97,500
ԾՆԿ և ծառայության վճար	-	622,185
	<u>(80,644)</u>	<u>34,065,586</u>

## 6 Շրջանառու կապիտալի զուտ աճ/(նվազում)

ԱՄՆ դոլար

	2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Բանկային հաշիվներում նվազում	(1,381)	-
Կանխավճարների աճ/(նվազում)	(192,378)	97,342
Կրեդիտորական պարտքերի նվազում	425,509	-
	<u>231,750</u>	<u>97,342</u>

ԱՄՆ դոլար

	2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանա- կաշրջանի համար	2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ
Կանխավճարների աճ/(նվազում)	(88,805)	8,537
	<u>(88,805)</u>	<u>8,537</u>

## 7 «Բարձրավույտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից ստացված գումարների և ՀԲ փոխհատուցումների համադրում

Վարկ 8055-AM  
2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար  
ԱՄՆ դոլար

Հոդված	Դիմում	Ընկերություն	ՀԲ	Տարբերություն
Ծրագրի համար ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատվական ծառայություններ, ներառյալ՝ դասընթացներն ու աուդիտը, և Ծրագրի գործառնական ծախսեր	DA-130	591,052	591,052	-
	DA-133	58,214	58,214	-
		<u>649,266</u>	<u>649,266</u>	-
Ծրագրով նախատեսված հողի ձեռք բերման /բողոքների դիտարկման և բավարարման մեխանիզմներ	DA-130	158,000	158,000	-
		<u>158,000</u>	<u>158,000</u>	-
Հատուկ հաշվի կանխավճար/(մարում)	DA-129	5,000	5,000	-
	DA-130	(749,052)	(749,052)	-
	DA-131	53,000	53,000	-
	DA-132	5,000	5,000	-
	DA-133	(58,214)	(58,214)	-
	DA-134	67,000	67,000	-
	DA-135	355,894	355,894	-
	<u>(321,372)</u>	<u>(321,372)</u>	-	
Ընդամենը		<u>485,894</u>	<u>485,894</u>	-

Վարկ 8055-AM  
 2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակաշրջանի համար  
 ԱՄՆ դոլար

Հոդված	Դիմում	Ընկերություն	ՀՔ	Տարբերություն
Ծրագրի համար ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատվական ծառայություններ, ներառյալ՝ դասընթացներն ու աուդիտը, և Ծրագրի գործառնական ծախսեր	DA-136	358,685	358,685	-
		<u>358,685</u>	<u>358,685</u>	-
Ծրագրով նախատեսված հողի ձեռք բերման /բողոքների դիտարկման և բավարարման մեխանիզմներ	DA-136	64,549	64,549	-
		<u>64,549</u>	<u>64,549</u>	-
Հատուկ հաշվի կանխավճար/(մարում)	DA-136	(423,234)	(423,234)	-
		<u>(423,234)</u>	<u>(423,234)</u>	-
Ընդամենը		<u>-</u>	<u>-</u>	-

## 8 Այլ եկամուտ

Ընկերությունը, հղում կատարելով իր գործընկերների հետ կնքված պայմանագրերի պայմաններին, հաշվարկել է լիկվիդացիոն վնասների գծով պարտավորություններ այն մատակարարների համար, որոնք պայմանագրերով սահմանված ժամկետներում չեն ավարտել աշխատանքները:

Քանի որ «Գամ Արակ Ինդուստրիալ» Քո ընկերությունը չի կարողացել աշխատանքներն ավարտել սահմանված ժամկետներում, վճարման ենթակա գումարը նվազեցվել է 444,262 ԱՄՆ դոլարով: Մնացորդն ամբողջությամբ վճարվել է «Գամ Արակ Ինդուստրիալ» Քո ընկերությանը: